

MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACAN

DIRECCION DE URBANISMO
Y OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

PARCIAL

ACTA DE RECEPCION

OBRA: DRENAJE SANITARIO DE PRIVADA JUÁREZ, en la Comunidad de Los Guajes
MUNICIPIO: LA PIEDAD MICHOACAN
REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. LP-PM COP-12/16

ANTECEDENTES

CONTRATO No. AD-COPFIII/03-32/17

DEL	<u>29</u>	DE	<u>MAYO</u>	DE	<u>2017</u>	IMPORTE \$	<u>\$</u>	<u>150,269.74</u>
FECHA DE INICIACION			<u>29</u>		<u>DE</u>	<u>MAYO</u>	<u>DE</u>	<u>2017</u>
FECHA DE TERMINACION			<u>13</u>		<u>DE</u>	<u>JULIO</u>	<u>DE</u>	<u>2017</u>
FECHA DE INICIO REAL			<u>29</u>		<u>DE</u>	<u>MAYO</u>	<u>DE</u>	<u>2017</u>
FECHA DE TERMINACION REAL			<u>13</u>		<u>DE</u>	<u>JULIO</u>	<u>DE</u>	<u>2017</u>
FECHA DE TERMINACION SEGÚN RECALENDARIZ.					<u>DE</u>		<u>DE</u>	
EN OFICIO No. _____	DEL	_____			<u>DE</u>		<u>DE</u>	
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA					<u>DE</u>		<u>DE</u>	
EN OFICIO No. _____	DEL	_____			<u>DE</u>		<u>DE</u>	
CONVENIOS ADICIONALES								

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

LA PIEDAD, MICHOACAN

13 DE JULIO DEL 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

DIRECCION DE URBANISMO Y
OBRAS PUBLICAS


ARQ. RAFAEL RAMIREZ LEMUS

SUPERVISOR DE OBRA


ING. RUBEN ESTRADA PIMENTEL

POR EL CONTRATISTA

EL C.


ALEJANDRO CHAVEZ REYES

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO. AD-COPFIII/03-32/17, DRENAJE SANITARIO DE PRIVADA JUÁREZ, en la Comunidad de Los Guajes

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACION DE CONTINUAR LA CONSERVACION DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACION DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCION PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

SE INICIÓ CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN PARA REALIZAR LA EXCAVACIÓN DE LA CEPA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 120 CMS APROX. CARGANDO Y ACARREANDO EL MATERIAL EXCAVADO, POSTERIORMENTE SE COLOCÓ UNA PLANTILLA DE TEPETATE DE 10 CMS DE ESPESOR APISONADO PARA DESPUÉS COLOCAR LA TUBERÍA DE LA LÍNEA PRINCIPAL CONTINUANDO CON LAS DESCARGAS INCLUYENDO SUS RESPECTIVOS REGISTROS. ENSEGUIDA SE PROCEDIÓ A RELLENAR Y APISONAR LAS CEPAS CONSTRUYENDO CASI AL MISMO TIEMPO EL ENCOFRADO Y LOS POZOS DE VISITA CON SUS TAPAS DANDO TERMINACIÓN A LOS TRABAJOS.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
ESTIMACION No. 1 (UNICA)	DEL 29 MAY 2017 AL 13 JUL. 2017	\$ 150,269.74
IMPORTE EJECUTADO		\$ 150,269.74
CONTRATADO		\$ 150,269.74
AMPLIACION		\$ -
TOTAL		\$ 150,269.74
EJERCIDO		\$ 150,269.74

APORTACIONES		
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL

[Handwritten marks: a pink star and a black cross]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GARANTIAS

FIANZA No.

ANTICIPO	_____	DEL	_____	DE	_____	DE	_____	VALOR \$	_____
ANTE	H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.								
CUMPLIMIENTO	_____	DEL	_____	DE	_____	DE	_____	VALOR \$	_____
ANTE	H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.								
V. OCULTOS	_____	DEL	_____	DE	_____	DE	_____	VALOR \$	_____
ANTE	H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.								
CIA. DE FIANZAS	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.								

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL _____ CONTRATO _____ LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

NINGUNA

DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS


Arq. Rafael Ramirez Lémus

SUPERVISOR


Ing. Rubén Estrada Pimentel

CONTRATISTA


Alejandro Chavez Reyes

