

MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACAN

DIRECCION DE URBANISMO
Y OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

PARCIAL

ACTA DE RECEPCION

OBRA: DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CONSTITUCIÓN , de la Comunidad de Guanajuatillo
MUNICIPIO: LA PIEDAD MICHOACAN
REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. LP-PM COP-11/17

ANTECEDENTES

CONTRATO No. IR-COPFIII/02-35/17

FECHA DE INICIACION	DEL <u>26</u> DE <u>JUNIO</u> DE <u>2017</u>	IMPORTE \$	<u>\$ 662,548.29</u>
FECHA DE TERMINACION	<u>26</u> DE <u>JUNIO</u> DE <u>2017</u>		
FECHA DE INICIO REAL	<u>23</u> DE <u>SEPTIEMBRE</u> DE <u>2017</u>		
FECHA DE TERMINACION REAL	<u>26</u> DE <u>JUNIO</u> DE <u>2017</u>		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN RECALENDARIZ.	<u>23</u> DE <u>SEPTIEMBRE</u> DE <u>2017</u>		
EN OFICIO No. _____	DEL _____ DE _____		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA	DE _____ DE _____		
EN OFICIO No. _____	DEL _____ DE _____		
CONVENIOS ADICIONALES	_____		

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

LA PIEDAD, MICHOACAN

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

avca

X

X

INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

DIRECCION DE URBANISMO Y
OBRAS PUBLICAS

ARQ. RAFAEL RAMIREZ LEMUS

SUPERVISOR DE OBRA

ING. DAVID VORTIZ LUNA

POR EL CONTRATISTA

EL C.

ALEJANDRO CHAVEZ REYES

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO. IR-COPFIII/02-35/17, DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CONSTITUCIÓN, de la Comunidad de Guanajuatillo

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACION DE CONTINUAR LA CONSERVACION DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACION DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCION PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

SE INICIÓ CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN PARA REALIZAR LA EXCAVACIÓN DE LA CEPA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 120 CMS APROX. CARGANDO Y ACARREANDO EL MATERIAL EXCAVADO, POSTERIORMENTE SE COLOCÓ UNA PLANTILLA DE TEPETATE DE 10 CMS DE ESPESOR APISONADO PARA DESPUÉS COLOCAR LA TUBERÍA DE LA LÍNEA PRINCIPAL CONTINUANDO CON LAS DESCARGAS INCLUYENDO SUS RESPECTIVOS REGISTROS. ENSEGUIDA SE PROCEDIÓ A RELLENAR Y APISONAR LAS CEPAS CONSTRUYENDO CASI AL MISMO TIEMPO LOS POZOS DE VISITA CON SUS TAPAS DANDO TERMINACIÓN A LOS TRABAJOS.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

abca

X

[Handwritten mark]

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO				IMPORTE				
ESTIMACION No. 1	DEL	29	MAY	2017	AL	15	SEP.	2017	\$ 639,104.68
ESTIMACION No. 2	DEL	15	SEP	2017	AL	23	SEP.	2017	\$ 23,443.61
IMPORTE EJECUTADO									\$ 662,548.29
CONTRATADO									\$ 662,548.29
AMPLIACION									\$ -
TOTAL									\$ 662,548.29
EJERCIDO									\$ 662,548.29

APORTACIONES		
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL

alicia

GARANTIAS

FIANZA No.									
ANTICIPO	1861989	DEL	26	DE	JUNIO	DE	2017	VALOR \$	\$ 198,764.49
ANTE	H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.								
CUMPLIMIENTO	1861990	DEL	26	DE	JUNIO	DE	2017	VALOR \$	\$ 66,254.83
ANTE	H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.								
V. OCULTOS		DEL		DE		DE		VALOR \$	
ANTE	H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.								
CIA. DE FIANZAS	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.								

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

NINGUNA

DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

Arq. Rafael Ramirez Lémus

SUPERVISOR

Ing. David Ortiz Luna

CONTRATISTA

Alejandro Chavez Reyes