

MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACAN

DIRECCION DE URBANISMO
Y OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

PARCIAL

ACTA DE RECEPCION

OBRA: DRENAJES SANITARIOS DE LAS CALLES SAN ANGEL, SAN RAMON Y SAN RAFAEL, en la Comunidad de La Higuera
MUNICIPIO: LA PIEDAD MICHOACAN
REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. LP-PM COP-12/16

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	AD-COPFIII/20-61/17	
	DEL 23 DE MAYO DE 2017	IMPORTE \$ 127,879.48
FECHA DE INICIACION	29 DE MAYO DE 2017	
FECHA DE TERMINACION	26 DE AGOSTO DE 2017	
FECHA DE INICIO REAL	29 DE MAYO DE 2017	
FECHA DE TERMINACION REAL	21 DE JULIO DE 2017	
FECHA DE TERMINACION SEGÚN RECALENDARIZ.		
EN OFICIO No.	DEL	DE
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA		
EN OFICIO No.	DEL	DE
CONVENIOS ADICIONALES		

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

LA PIEDAD, MICHOACAN

21 DE JULIO DEL 2017

abula

*

INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

DIRECCION DE URBANISMO Y
OBRAS PUBLICAS


ARQ. RAFAEL RAMIREZ LEMUS

SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. RIGOBERTO REYES PÉREZ

POR EL CONTRATISTA

EL C.


ALEJANDRO CHAVEZ REYES

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO. AD-COPFIII/09-39/17, DRENAJES SANITARIOS DE LAS CALLES SAN ANGEL, SAN RAMON Y SAN RAFAEL, en la Comunidad de La Higuera .

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACION DE CONTINUAR LA CONSERVACION DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACION DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCION PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

SE INICIÓ CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN PARA REALIZAR LA EXCAVACIÓN DE LA CEPA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 90 CMS APROX. CARGANDO Y ACARREANDO EL MATERIAL EXCAVADO, POSTERIORMENTE SE COLOCÓ UNA PLANTILLA DE TEPETATE DE 15 CMS DE ESPESOR APISONADO PARA DESPUÉS COLOCAR LA TUBERÍA DE LA LÍNEA PRINCIPAL CONTINUANDO CON LAS DESCARGAS INCLUYENDO SUS RESPECTIVOS REGISTROS. ENSEGUIDA SE PROCEDIÓ A RELLENAR Y APISONAR LAS CEPAS CONSTRUYENDO CASI AL MISMO TIEMPO LOS POZOS DE VISITA CON SUS TAPAS DANDO TERMINACIÓN A LOS TRABAJOS.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.



GARANTIAS

FIANZA No.	
ANTICIPO	1851372 DEL 23 DE MAYO DE 2017 VALOR \$ 118,176.26
ANTE	H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.
CUMPLIMIENTO	1851373 DEL 23 DE MAYO DE 2017 VALOR \$ 39,392.09
ANTE	H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.
V. OCULTOS	DEL DE DE VALOR \$
ANTE	H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.
CIA. DE FIANZAS	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

NINGUNA

DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS


Arq. Rafael Ramirez Lémus

SUPERVISOR


Arq. Rigoberto Reyes Pérez

CONTRATISTA


Alejandro Chavez Reyes