

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PÚBLICA

ÁREA: **DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.**

CONTRATISTA: **JUAN RODRIGO BARBOZA MARTINEZ.**

NOMBRE DE LA OBRA: **TECHADO PATIO CIVIO DE LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO DE LA COMUNIDAD DE EL ALGODONAL DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN.**

UBICACIÓN: **LA PIEDAD, MICHOACÁN.**

NO. DE CONTRATO: **IR-COPFIII/05-52/17**

MONTO: \$ 605,346.95

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: **26-06-2017.**

FECHA DE INICIO REAL: **26-06-2017.**

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: **23-09-2017.**

FECHA DE TERMINACION REAL: **03-10-2017.**

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.**

NO. DE FIANZA ANTICIPO: **2104405**

NO. DE FIANZA CUMPLIMIENTO: **2104409**

NO. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

EN LA CIUDAD DE LA PIEDAD MICHOACAN SIENDO EL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA: **TECHADO PATIO CIVIO DE LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO DE LA COMUNIDAD DE EL ALGODONAL DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN.** OBJETO DEL CONTRATO: **(IR-COPFIII/05-52/17)** DE LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

TRABAJOS DE TECHUMBRE

- Trazo y nivelación del terreno por medios manuales. p.u.o.t.
- Excavación en terreno tipo II en cepas de zapatas por medios manuales incluye mano de obra, herramienta, carga y acarreo del producto de excavación a 50 mt dentro de la obra. p.u.o.t.
- Carga mecánica y acarreo de material producto de la excavación a banco de desperdicio. p.u.o.t.
- Plantilla de concreto pobre f'c: 100 kg/cm² de 5 cm de espesor. P.u.o.t.
- Zapata aislada de concreto f'c= 200 kg/cm² de 1.00x1.00m y 15 cms de espesor armado con varilla de 3/8" @ 20 cm ambos sentidos. P.u.o.t.
- Dado de concreto de f'c= 200 kg/cm² de 30x30 cm armado con 6 varillas de 3/8" y anillo de 1/4" @ 20 cms P.u.o.t.
- Relleno de cepas de cimentación con material de banco tipo tepetate compactado por medios semi mecánicos al 95% pvsm P.u.o.t.
- Suministro y colocación de placa de acero de 25x25 cm de 3/8" peso (74.70kg/m²) para soldar columna de acero incluye: 4 anclas de 35 cms de largo de redondo de 3/8", ganchos, material, equipo, soldadura y mano de obra. P.u.o.t.
- Columna de tubo negro 6" ced. 40 peso 28.24 kg/ml espesor de pared 0.28" incluye: material, equipo, soldadura, fondeado en color gris y mano de obra. P.u.o.t.
- Cartabones de forma triangular 5x8cm de placa de acero 3/8" para anclado de columna parte inferior incluye material, equipo, soldadura, fondeado en color gris y mano de obra. P.u.o.t.
- Suministro y colocación de placa de acero en parte superior de la columna 25x25 cm de 3/8" peso (74.70kg/m²) incluye: material, equipo, soldadura y mano de obra. P.u.o.t.
- Ángulo de 2 x 1/4" peso 4.75 kg/m para formar armadura incluye: material, equipo, soldadura y mano de obra. P.u.o.t.
- Ángulo de 1 x 1/4" peso 2.22 kg/m para formar armadura incluye: material, equipo, soldadura y mano de obra. P.u.o.t.
- Suministro y armado de ángulo estructural de 2"x1/4" peso 4.75 kg/m para recibir monten incluye: material, equipo, soldadura y mano de obra. P.u.ot
- Suministro y colocación de polín monten 4" X 2" CAL. 14 PESO 3.44 KG/ML, incluye: montaje, soldadura, acarreo y accesorios de sujeción. p.u.o.t.
- Suministro y colocación de lámina acanalada PINTRO, cal. 26, de 6.10 mts de longitud y 1.00 mts de poder cubriente, incluye: montaje, acarreo y accesorios de sujeción. p.u.o.t.
- Suministro y colocación de lámina acanalada PINTRO, cal. 26, de 3.62 mts de longitud y 1.00 mts de poder cubriente, incluye: montaje, acarreo y accesorios de sujeción. p.u.o.t.
- Suministro y colocación de caballete de lámina lisa, cal. 26, de 3.05 mts de longitud, y 1 mt de ancho ver diseño en planos incluye: montaje, acarreo y accesorios de sujeción. p.u.o.t.

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO (IR-COPFIII/05-52/17)
TECHADO PATIO CIVIO DE LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO DE LA COMUNIDAD DE EL

ALGODONAL DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN. LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:

ESTIMACION CONTRATO ORIGINAL

NUMERO UNO: \$ 181,169.12

PERIODO: 17/JULIO/2017 AL 04/AGOSTO/2017.

NUMERO DOS FINIQUITO: \$ 362,957.35

CONTRATADO: \$ 602,346.95

AMPLIACION:

EJERCIDO: \$ 602,346.95

SALDO A CANCELAR: \$ 0.00



ARQ. RAFAEL RAMIREZ LEMUS
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.



ING. EDUARDO CAZARES RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. JUAN RODRIGO BARBOZA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL.