

MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACAN

DIRECCION DE URBANISMO  
Y OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

PARCIAL

ACTA DE RECEPCION

OBRA: Muro Perimetral del Jardín de Niños JOSÉ VASCONCELOS 2da Etapa, EN LA COLONIA POTRERILLOS  
MUNICIPIO: LA PIEDAD MICHOACAN  
REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. LP-PM COP-12/16

ANTECEDENTES

CONTRATO No. AD-COPFIII/20-61/17

DEL	<u>23</u>	DE	<u>MAYO</u>	DE	<u>2017</u>	IMPORTE \$	<u>\$</u>	<u>127,879.48</u>
FECHA DE INICIACION			<u>29</u>	DE	<u>MAYO</u>	DE		<u>2017</u>
FECHA DE TERMINACION			<u>27</u>	DE	<u>JULIO</u>	DE		<u>2017</u>
FECHA DE INICIO REAL			<u>29</u>	DE	<u>MAYO</u>	DE		<u>2017</u>
FECHA DE TERMINACION REAL			<u>30</u>	DE	<u>JUNIO</u>	DE		<u>2017</u>
FECHA DE TERMINACION SEGÚN RECALENDARIZ.				DE		DE		
EN OFICIO No.		DEL		DE		DE		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA				DE		DE		
EN OFICIO No.		DEL		DE		DE		
CONVENIOS ADICIONALES								

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

LA PIEDAD, MICHOACAN

30 DE JUNIO DEL 2017

*AX*  
*Alcaldía*

## INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

DIRECCION DE URBANISMO Y  
OBRAS PUBLICAS

ARQ. RAFAEL RAMIREZ LEMUS

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. RIGOBERTO REYES PÉREZ

POR EL CONTRATISTA

EL C.

ALEJANDRO CHAVEZ REYES

## MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO. AD-COPFIII/20-61/17, Muro Perimetral del Jardín de Niños JOSÉ VASCONCELOS 2da Etapa, EN LA COLONIA POTRERILLOS.

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACION DE CONTINUAR LA CONSERVACION DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACION DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCION PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

SE INICIÓ CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN PARA REALIZAR LA EXCAVACIÓN DE LA CEPA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 75 CMS APROX. CARGANDO Y ACARREANDO EL MATERIAL EXCAVADO, POSTERIORMENTE SE COLOCÓ UNA PLANTILLA DE CONCRETO PARA DESPUÉS HACER EL ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE LA ZAPATA CORRIDA CONTINUANDO CON EL ANCLADO DE CASTILLOS, DADOS Y EL MURO DE ENRASE; ENSEGUIDA SE PROCEDIÓ AL ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE DALAS DE DESPLANTE Y RELLENAR LAS CEPAS CONSTRUYENDO DESPUÉS EL MURO, CASTILLOS, CORONA Y ENJARRES TERMINANDO DE ESTA MANERA LOS TRABAJOS

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.



## RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
ESTIMACION No. 1 (UNICA)	DEL 29 MAY 2017 AL 30 JUN. 2017	\$ 127,879.48
IMPORTE EJECUTADO		\$ 127,879.48
CONTRATADO		\$ 127,879.48
AMPLIACION		\$ -
TOTAL		\$ 127,879.48
EJERCIDO		\$ 127,879.48

APORTACIONES		
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL

X
al wk

## GARANTIAS

FIANZA No.

ANTICIPO		DEL	DE	DE	VALOR \$	
ANTE	H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.					
CUMPLIMIENTO		DEL	DE	DE	VALOR \$	
ANTE	H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.					
V. OCULTOS		DEL	DE	DE	VALOR \$	
ANTE	H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.					
CIA. DE FIANZAS	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.					

## RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

## OBSERVACIONES

NINGUNA

PRESIDENTE MUNICIPAL

Ing. Juan Manuel Estrada Medina

SUPERVISOR

Arq. Rigoberto Reyes Pérez

DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

Arq. Rafael Ramirez Lémus

CONTRATISTA

Alejandro Chavez Reyes