

MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACAN

DIRECCION DE URBANISMO  
Y OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

PARCIAL

ACTA DE RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD EL JAGUEY

MUNICIPIO: LA PIEDAD MICHOACAN

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. LP-PCOP-11/17

ANTECEDENTES

|  |                              |                       |
|--|------------------------------|-----------------------|
| CONTRATO No.                             | AD-COP3x1MIG/03-82/17        |                       |
|  | DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | IMPORTE \$ 471,895.36 |
| FECHA DE INICIACION                      | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017     |                       |
| FECHA DE TERMINACION                     | 31 DE DICIEMBRE DE 2017      |                       |
| FECHA DE INICIO REAL                     | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017     |                       |
| FECHA DE TERMINACION REAL                | 29 DE DICIEMBRE DE 2017      |                       |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN RECALENDARIZ. |                              |                       |
| EN OFICIO No.                            | DEL                          | DE                    |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA      |                              |                       |
| EN OFICIO No.                            | DEL                          | DE                    |
| CONVENIOS ADICIONALES                    |                              |                       |

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

LA PIEDAD, MICHOACAN

29 DE DICIEMBRE DEL 2017

*[Handwritten signatures and initials]*

## INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

DIRECCION DE URBANISMO Y  
OBRAS PUBLICAS

ARQ. RAFAEL RAMIREZ LEMUS

SUPERVISOR DE OBRA

ING. DAVID ORTIZ LUNA

POR EL CONTRATISTA

EL C.

ALEJANDRO CHAVEZ REYES

## MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO. AD-COP3x1MIG/03-82/17, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD EL JAGUEY

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACION DE CONTINUAR LA CONSERVACION DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACION DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCION PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

SE INICIÓ CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN PARA REALIZAR LA EXCAVACIÓN DE LA CEPA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 120 CMS APROX. CARGANDO Y ACARREANDO EL MATERIAL EXCAVADO, POSTERIORMENTE SE COLOCÓ TEPETATE APISONADO PARA DESPUÉS COLOCAR LA TUBERÍA DE 6" SIGUIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS UNA PLANTILLA DE TEPETATE DE 10 CMS DE ESPESOR APISONADO PARA DESPUÉS COLOCAR LA TUBERÍA DE LA LÍNEA PRINCIPAL. ENSEGUIDA SE PROCEDIÓ A RELLENAR Y APISONAR LAS CEPAS CONSTRUYENDO CASI AL MISMO TIEMPO LOS POZOS DE VISITA CON SUS TAPAS DANDO TERMINACIÓN A LOS TRABAJOS.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

## RELACION DE ESTIMACIONES

| NUMERO            | PERIODO |    |     |      | IMPORTE |    |      |      |               |
|-------------------|---------|----|-----|------|---------|----|------|------|---------------|
| ESTIMACION No. 1  | DEL     | 28 | SEP | 2017 | AL      | 8  | DIC. | 2017 | \$ 455,451.08 |
| ESTIMACION No. 2  | DEL     | 9  | DIC | 2017 | AL      | 29 | DIC. | 2017 | \$ 16,444.28  |
| IMPORTE EJECUTADO |         |    |     |      |         |    |      |      | \$ 471,895.36 |
| CONTRATADO        |         |    |     |      |         |    |      |      | \$ 471,895.36 |
| AMPLIACION        |         |    |     |      |         |    |      |      | \$ -          |
| TOTAL             |         |    |     |      |         |    |      |      | \$ 471,895.36 |
| EJERCIDO          |         |    |     |      |         |    |      |      | \$ 471,895.36 |

| APORTACIONES |         |           |
|--------------|---------|-----------|
| FEDERAL      | ESTATAL | MUNICIPAL |

A
Olivier
J



## GARANTIAS

FIANZA No.

|                 |                                     |     |    |    |            |    |      |          |    |            |
|-----------------|-------------------------------------|-----|----|----|------------|----|------|----------|----|------------|
| ANTICIPO        | 1896222                             | DEL | 28 | DE | SEPTIEMBRE | DE | 2017 | VALOR \$ | \$ | 109,896.48 |
| ANTE            | H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH. |     |    |    |            |    |      |          |    |            |
| CUMPLIMIENTO    | 1896223                             | DEL | 28 | DE | SEPTIEMBRE | DE | 2017 | VALOR \$ | \$ | 47,189.54  |
| ANTE            | H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH. |     |    |    |            |    |      |          |    |            |
| V. OCULTOS      |                                     | DEL |    | DE |            | DE |      | VALOR \$ |    |            |
| ANTE            | H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH. |     |    |    |            |    |      |          |    |            |
| CIA. DE FIANZAS | Liberty Fianzas, S.A. de C.V.       |     |    |    |            |    |      |          |    |            |

## RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

## OBSERVACIONES

NINGUNA

DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

Arq. Rafael Ramirez Lémus

SUPERVISOR

Ing. DAVID ORTIZ LUNA

CONTRATISTA

Alejandro Chavez Reyes