

MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACAN

DIRECCION DE URBANISMO  
Y OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

PARCIAL

ACTA DE RECEPCION

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BELLAVISTA,  
en la Comunidad de Los Melgoza

MUNICIPIO: LA PIEDAD MICHOACAN

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No.

LP-PCOP-11/17

ANTECEDENTES

CONTRATO No. AD-COP3x1MIG/04-83/17

FECHA DE INICIACION	DEL	28	DE	SEPTIEMBRE	DE	2017	IMPORTE \$	\$	366,321.60
FECHA DE TERMINACION		31			DE	DICIEMBRE			2017
FECHA DE INICIO REAL		28			DE	SEPTIEMBRE			2017
FECHA DE TERMINACION REAL		29			DE	DICIEMBRE			2017
FECHA DE TERMINACION SEGÚN RECALENDARIZ.					DE				
EN OFICIO No.	DEL				DE				
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA					DE				
EN OFICIO No.	DEL				DE				
CONVENIOS ADICIONALES									

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

LA PIEDAD, MICHOACAN

29 DE DICIEMBRE DEL 2017

## INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

DIRECCION DE URBANISMO Y  
OBRAS PUBLICAS

  
ARQ. RAFAEL RAMIREZ LEMUS

SUPERVISOR DE OBRA

  
ING. RUBEN ESTRADA PIMENTEL

POR EL CONTRATISTA

EL C.

  
ALEJANDRO CHAVEZ REYES

## MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO. AD-COP3x1MIG/04-83/17, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BELLAVISTA,  
en la Comunidad de Los Melgoza

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACION DE CONTINUAR LA CONSERVACION DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACION DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCION PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

SE INICIÓ CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN PARA REALIZAR LA EXCAVACIÓN DE LA CEPA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 120 CMS APROX. CARGANDO Y ACARREANDO EL MATERIAL EXCAVADO, POSTERIORMENTE SE COLOCÓ UNA PLANTILLA DE TEPETATE DE 10 CMS DE ESPESOR APISONADO PARA DESPUÉS COLOCAR LA TUBERÍA DE LA LÍNEA PRINCIPAL. ENSEGUIDA SE PROCEDIÓ A RELLENAR Y APISONAR LAS CEPAS CONSTRUYENDO CASI AL MISMO TIEMPO LOS POZOS DE VISITA CON SUS TAPAS DANDO TERMINACIÓN A LOS TRABAJOS.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

## RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO								IMPORTE
ESTIMACION No. 1	DEL	28	SEP	2017	AL	27	NOV.	2017	\$ 350,058.56
ESTIMACION No. 2	DEL	28	NOV	2017	AL	29	DIC.	2017	\$ 16,263.04

IMPORTE EJECUTADO \$ 366,321.60

CONTRATADO	\$		\$ 366,321.60
AMPLIACION	\$		-
TOTAL	\$		\$ 366,321.60
EJERCIDO	\$		\$ 366,321.60

APORTACIONES		
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL

*ac ur*

## GARANTIAS

FIANZA No.

ANTICIPO	1896222	DEL	28	DE	SEPTIEMBRE	DE	2017	VALOR \$	\$	109,896.48
ANTE	H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.									
CUMPLIMIENTO	1896223	DEL	28	DE	SEPTIEMBRE	DE	2017	VALOR \$	\$	36,632.16
ANTE	H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.									
V. OCULTOS		DEL		DE		DE		VALOR \$		
ANTE	H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.									
CIA. DE FIANZAS	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.									

## RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

## OBSERVACIONES

NINGUNA

DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

  
Arq. Rafael Ramirez Lémus

SUPERVISOR

  
Ing. Rubén Estrada Pimentel

CONTRATISTA

  
Alejandro Chavez Reyes