

MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACAN

DIRECCION DE URBANISMO  
Y OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

PARCIAL

ACTA DE RECEPCION

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MADERO de la Comunidad de Los Melgoza  
MUNICIPIO: LA PIEDAD MICHOACAN  
REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. LP-PCOP-11/17

ANTECEDENTES

CONTRATO No. AD-COP3x1MIG/05-84/17

DEL	<u>28</u>	DE	<u>SEPTIEMBRE</u>	DE	<u>2017</u>	IMPORTE \$	<u>\$</u>	<u>247,985.49</u>
FECHA DE INICIACION	<u>28</u>	DE	<u>SEPTIEMBRE</u>	DE	<u>2017</u>			
FECHA DE TERMINACION	<u>31</u>	DE	<u>DICIEMBRE</u>	DE	<u>2017</u>			
FECHA DE INICIO REAL	<u>28</u>	DE	<u>SEPTIEMBRE</u>	DE	<u>2017</u>			
FECHA DE TERMINACION REAL	<u>29</u>	DE	<u>DICIEMBRE</u>	DE	<u>2017</u>			
FECHA DE TERMINACION SEGÚN RECALENDARIZ.		DE		DE				
EN OFICIO No.	DEL			DE				
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA		DE		DE				
EN OFICIO No.	DEL			DE				
CONVENIOS ADICIONALES								

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

LA PIEDAD, MICHOACAN

29 DE DICIEMBRE DEL 2017

## INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

DIRECCION DE URBANISMO Y  
OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

  
ARO. RAFAEL RAMIREZ LEMUS

  
ING. RUBEN ESTRADA PIMENTEL

POR EL CONTRATISTA

EL C.

  
ALEJANDRO CHAVEZ REYES

## MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO. AD-COP3x1MIG/05-84/17, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MADERO de la Comunidad de Los Melgoza

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACION DE CONTINUAR LA CONSERVACION DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACION DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCION PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

SE INICIÓ CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN PARA REALIZAR LOS CORTES DEL PAVIMENTO Y LA EXCAVACIÓN DEL MISMO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 17 CMS APROX. CARGANDO Y ACARREANDO EL MATERIAL EXCAVADO, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA EXCAVACIÓN SOBRE TERRENO TIPO II Y SE TENDIÓ UNA PLANTILLA DE TEPETATE PARA DESPUÉS COLOCAR LA TUBERÍA PRINCIPAL CONTINUANDO CON LAS DESCARGAS. ENSEGUIDA SE PROCEDIÓ A RELLENAR Y APISONAR LAS CEPAS CONSTRUYENDO CASI AL MISMO TIEMPO LOS POZOS DE VISITA CON SUS TAPAS Y LA COLOCACIÓN DEL PAVIMENTO DANDO TERMINACIÓN A LOS TRABAJOS.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

## RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
ESTIMACION No. 1	DEL 28 SEP 2017 AL 24 NOV. 2017	\$ 231,796.52
ESTIMACION No. 2	DEL 25 NOV 2017 AL 29 DIC. 2017	\$ 16,145.44
<b>IMPORTE EJECUTADO</b>		<b>\$ 247,941.96</b>
CONTRATADO		\$ 247,985.49
AMPLIACION		\$ -
TOTAL		\$ 247,985.49
EJERCIDO		\$ 247,941.96

APORTACIONES		
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL

*ulce*



## GARANTIAS

FIANZA No.

ANTICIPO	1896224	DEL	28	DE	SEPTIEMBRE	DE	2017	VALOR \$	\$	74,395.65
ANTE	H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.									
CUMPLIMIENTO	1896225	DEL	28	DE	SEPTIEMBRE	DE	2017	VALOR \$	\$	24,798.55
ANTE	H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.									
V. OCULTOS		DEL		DE		DE		VALOR \$		
ANTE	H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.									
CIA. DE FIANZAS	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.									

## RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

## OBSERVACIONES

NINGUNA


DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

  
Atg. Rafael Ramirez Lemus

SUPERVISOR

  
Ing. Rubén Estrada Pimentel

CONTRATISTA

  
Alejandro Chavez Reyes