




H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICHOACAN.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

I.- DEL OBJETO		CONTRATISTA			
Recepción	Total <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/>	ARQ. RICARDO QUEVEDO CABRERA			
En la ciudad de La Piedad, Mich. Siendo el día 02 de agosto de 2018, se reunieron las partes que en este acto intervinieron para recibir los trabajos referente a la obra y número de contrato mencionados a continuación.					
II.-DE LA INFORMACIÓN BÁSICA INICIAL					
Nombre de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y ENCOFRADO DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL		UBICACIÓN: COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL			
En la Localidad de: LA PIEDAD, MICH.					
III.-ANTECEDENTES					
Dirección encargada de la Obra:		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
CONTRATO		CONTRATO / CONVENIO ADICIONAL			
Mod. de Adjudicación:	ADJUDICACION DIRECTA	Número:	AD-COPFIII/02-35/18	Fecha:	29/06/2018
Fecha de Adjudicación:	29/06/2018	Fecha de Inicio:	04/07/2018	Fecha Terminación:	02/08/2018
Número de Concurso:	AD-COPFIII/02-35/18	F. Real de Inicio:	04/07/2018	F. Real Terminación:	02/08/2018
IV.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN					
TRAZO Y NIVELACION, RETIRO DE TUBO METALICO EXISTENTE SIN RECUPERACION; DEMOLICIONES DE CONCRETO, EXCAVACIONES Y RETIROS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CORRUGADA ASENTADA SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO ENCOFRADA CON CONCRETO CICLOPEO, ASÍ COMO LA FABRICACION DE DESCARGAS SANITARIAS Y REGISTRO SANITARIOS PARA CAMBIO DE NIVELES Y DIRECCION.					
V.-DE LAS GARANTÍAS					
	Fianza Número		Compañía Afianzadora		Vigencia
Anticipo:	_____	_____	_____	_____	_____
Cumplimiento:	_____	_____	INSURGENTES S.A. DE C.V.	_____	1 AÑO
Vicios Ocultos:	0	_____	INSURGENTES S.A. DE C.V.	_____	1 AÑO
VI.-DE LA LIQUIDACIÓN Y ESTIMACIONES DEFINITIVAS					
Importe del contrato Original:	\$182,181.65	Importe del convenio Adicional:	\$ _____	Importe del Anticipo:	\$ _____
Nº Estimación	Periodo		Importe	Amortización Anticipo	Deducciones
	DEL	AL			
1 (UNO) FINIQUITO	04/07/2018	02/08/2018	\$ 181,396.38	\$ -	\$ 785.27
Totales			\$ 181,396.38	\$ -	\$ 785.27
Saldo			-\$ 0.00	\$ -	
ENTREGA POR EL CONTRATISTA		RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO			
CONTRATISTA		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	
 ARQ. RICARDO QUEVEDO CABRERA REPRESENTANTE LEGAL		 ARQ. RAFAEL RAMIREZ LEMUS		 ING. RUBEN ESTRADA PIMENTEL	