

OBRA: DRENAJE SANITARIO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE CORREGIDORA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: ING.SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS

NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE CORREGIDORA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN.

UBICACIÓN: LA PIEDAD MICHOACAN

NO. DE CONTRATO: AD-COPFIII/05-39/18

MONTO: \$ 309,942.45

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 16-07-2018

FECHA DE INICIO REAL: 16-07-2018

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 14-09-2018

FECHA DE TERMINO REAL: 14-09-2018

COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

NO. DE FIANZA CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 2262-04251-6

EN LA CIUDAD DE LA PIEDAD MICHOACÁN SIENDO EL DIA **14/JULIO/2018** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA: **DRENAJE SANITARIO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE CORREGIDORA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN.** OBJETO DEL CONTRATO No. **AD-COPFIII/05-39/18**, DE LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

1. Trazo y nivelación por medios manuales con manguera y hilo, incluye m.o. y herramienta p.u.o.t.
2. Excavación en terreno tipo II por medios mecánicos con dimensiones de 100 x 75 cm promedio incluye maquinaria p.u.o.t.
3. Carga mecánica y acarreo de material producto de la excavación a banco de desperdicio primer kilómetro, p.u.o.t.
4. Acarreo de material producto de la excavación a banco de desperdicio kilómetro subsecuente (3 km), p.u.o.t.
5. Plantilla de material inerte ( tepetate ) apisonada por medios semimecánicos, compactada y homogeneizada con agua al 85% de su p.v.s.m. con un espesor de 10cms; Incluye: mano de obra y herramienta. p.u.o.t.
6. Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad de 12" de diámetro, certificado por Norma NOM-001-CONAGUA-2011 bajo la norma de referencia NMX-E-241-CNCP-2013 incluye suministro de materiales y m.o. p.u.o.t.
7. Suministro y colocación de descargas domiciliarias con tubería de PVC tipo sanitario de 6" de diámetro, incluye excavación de 50 - 80 cm x 100 cm de ancho promedio, registro para conexión de 40x60x90 cm en prom. de tabique rojo recocado junteado con mortero cemento arena 1:4, bota de inserción, cama de arena, relleno compactado con pizón metálico y material tipo tepetate, pulido, marco y contra marco de herrería con perfiles comerciales para colar en concreto. p.u.o.t.
8. Relleno de cepa con material tipo tepetate compactado al 90% de su p.v.s.m. Prueba protor estándar con compactador de impacto, en capas de 15 cm incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos e incorporación del agua necesaria, medido compacto. p.u.o.t.
9. Relleno de material producto de excavación compactado por medios semi mecánicos. P.u.o.t.
10. Construcción de pozos de visita circular de 120-60 cm por 1.20 mts de profundidad, hecho a base de tabique rojo recocado 7x14x28 cm de 28 cm de espesor, asentado con mortero cemento arena 1:4, incl. piso firme con espesor de 10 cm f c = 150 kg/cm<sup>2</sup>, aplanado cemento pulido, brocal y tapa Marca "Poly-con" puesto en almacén sapas p.u.o.t.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO **AD-COPFIII/05-39/18 DRENAJE SANITARIO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE CORREGIDORA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN.**

*Sergio L. Zambrano*

OBRA: DRENAJE SANITARIO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE CORREGIDORA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO  
DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN

LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Ó PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:**

**ESTIMACIONES CONTRATO ORIGINAL**

NUMERO UNO: \$ 309,942.45


PERIODO: DEL 16-07-2018 AL 14-09-2018


CONTRATADO: \$ 309,942.45

AMPLIACIÓN: \$ 0.00

EJERCIDO: \$ 309,942.45

SALDO A CANCELAR: \$ 0.00

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. AURELIO MELCHOR PIMENTEL  
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. OSCAR B. PAZ SALAZAR  
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
ING. SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS  
CONTRATISTA