

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PÚBLICA

ÁREA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.

CONTRATISTA: JUAN RODRIGO BARBOZA MARTINEZ.

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES NIÑOS HEROES Y LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE EL ALGODONAL DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN.

UBICACIÓN: LA PIEDAD, MICHOACÁN.

NO. DE CONTRATO: AD-COPFIII/18-50/17

MONTO: \$ 70,649.13

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 29-05-2017. FECHA DE INICIO REAL: 19-07-2017.

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 13-07-2017. FECHA DE TERMINACION REAL: 04-08 -2017.

COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.

NO. DE FIANZA ANTICIPO: 2100863

NO. DE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2100867

NO. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

EN LA CIUDAD DE LA PIEDAD MICHOACAN SIENDO EL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES NIÑOS HEROES Y LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DEL EL ALGODONAL DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN OBJETO DEL CONTRATO: (AD-COPFIII/18-50/17) DE LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION:



TRABAJOS A REALIZAR DE AGUA POTABLE

- LIMPIEZA Y TRAZO PARA LINEAS DE AGUA POTABLE ML Y ALCANTARILLADO SANITARIO.
- EXCAVACION MANUAL C/PICO Y PALA P/CEPAS EN M3 MATER TIPO "B" EN SECO, INCL: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATER. LIMPIEZA Y AFINE DEL FONDO Y TALUDES, EXTRACCION A.
- EXCAVACION C/ MAQUINARIA PARA CEPAS EN MAT. TIPO M3 "B" EN SECO INCL: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MAT. LIMPIEZA Y AFINE DEL FONDO Y TALUDES, EXTRACCION A UN LADO DE LA CEPA DE 0.00M A 2.00 M DE PROF.
- EXCAVACION PARA CEPAS EN MATERIAL TIPO "III" M3 "C" (ROCA FIJA), SECO, INCL: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MAT. LIMPIEZA Y AFINE DEL FONDO Y TALUDES EXTRACCION A UN LADO DE LA CEPA DE 0.00M A 2.00 M DE PROF.
- PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO M3 EXTERNO (TEPETATE) APISONADA CON PISON DE MANO INCLUYE: SELEC DE MATER.
- RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO M3 EXTERNI (TEPETATE), APISONADA DO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20CM. INCL: SELECCIÓN DEL MATERIAL.
- RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 BANCO A VOLTEO, INCLUYE: SELECCIÓN DEL MATERIA.
- ACARREO AL 1ER. KM DE MATERIALES PETREOS, M3 ARENA, GRAVA, MAT. PROD. EXCAV. CASCAJO, EN CAMION VOLTEO EN ZONA URBANA Y TRANSITO NORMAL.
- ACARREO KMS, SUBSECUENTES AL 1 DE M3-KM MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PROD. EXCAV. CASCAJO EN CAMION VOLTEO EN ZONA URBANA Y TRANSITO NORMAL.
- INSTALACION DE TEE DE Fo.Go. PUESTO EN PIEZA OBRA: DE 50MM X 50MM 2X2 DE DIAMETRO.
- INSTALACION DE NIPLE DE Fo.Go.x4, PUESTO EN PIEZA OBRA: DE 50MM 2 DE DIAMETRO.
- INSTALACION DE NIPLE Fo.Go. X C/C, PUESTO EN PIEZA OBRA: DE 50MM2 DE DIAMETRO.
- INSTALACION DE NIPLE DE Fo.Go. X 10, PUESTO EN PIEZA OBRA: DE 50MM 2 DE DIAMETRO.
- INSTALACION DE TUERCA UNION DE Fo.Go. PUESTO PIEZA EN OBRA: DE 50MM 2 DE DIAMETRO.
- INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. CON COPLE INTEGRAL TIPO "anger" PUESTO EN OBRA DE 50mm 2" DE DIAMETRO RD26.
- INSTALACION DE CODO CAMPANA DE P.V.C. CON COPLE INTEGRAL TIPO "anger" PUESTO EN OBRA x 90 DE 50mm 2" DE DIAMETRO.
- INSTALACION DE CODO CAMPANA DE P.V.C. CON COPLE INTEGRAL TIPO "anger" PUESTO EN OBRA x 45 DE 50mm 2" DE DIAMETRO.
- INSTALACION DE ADAPTADOR ESPIGA P.V.C. PUESTO EN OBRA DE 50mm 2" DE DIAMETRO.
- INSTALACION DE TAPON DE CAMPANA P.V.C. CON COPLE INTEGRAL TIPO "anger" PUESTO EN OBRA DE 50mm 2" DE DIAMETRO.
- INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO AWWAC500/C508/C509/ANSI/AWWA/ C110/A21.10 RESPECTIVAMENTE, ASI COMO ANSI B16.1; O SIMILAR, PUESTA EN OBRA: DE 50mm 2" DE DIAMETRO.
- SUMINISTRO DE TEE DE Fo.Go. PUESTO EN OBRA: DE 50mm x 50mm 2" x 2" DE DIAMETRO.
- SUMINISTRO DE TUERCA UNION DE Fo.Go. PUESTO EN OBRA: DE 50mm 2" DE DIAMETRO.
- SUMINISTRO DE SELLADOR PARA TUBERIAS 51-H "permatex" DE 120grs.



- SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. CON COPLE INTEGRAL TIPO "anger" PUESTO EN OBRA DE 50mm 2" DE DIAMETRO RD26.
- SUMINISTRO DE CODO CAMPANA DE P.V.C. CON COPLE INTEGRAL TIPO "anger" PUESTO EN OBRA x 90 DE 50mm 2" DE DIAMETRO.
- SUMINISTRO DE CODO CAMPANA DE P.V.C. CON COPLE INTEGRAL TIPO "anger" PUESTO EN OBRA x 45 DE 50mm 2" DE DIAMETRO.
- SUMINISTRO DE ADAPTADOR ESPIGA P.V.C. CON COPLE INTEGRAL TIPO "anger" PUESTO EN OBRA DE 50mm 2" DE DIAMETRO.
- SUMINISTRO DE TAPON DE CAMPANA P.V.C. CON COPLE INTEGRAL TIPO "anger" PUESTO EN OBRA DE 50mm 2" DE DIAMETRO.
- SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO AWWAC500/C508/C509/ANSI/AWWA/ C110/A21.10 RESPECTIVAMENTE, ASI COMO ANSIB16.1; O SIMILAR, PUESTA EN OBRA: DE 50mm 2" DE DIAMETRO.
- SUMINISTRO DE EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. CON COPLE INTEGRAL TIPO "anger" PUESTO EN OBRA DE 50mm 2" DE DIAMETRO.
- SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. CON COPLEINTEGRAL TIPO "anger" PUESTO EN OBRA DE 50mm 2" DE DIAMETRO.
- SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO PARA PIEZAS ESPECIALES, PUESTO EN OBRA: DE 50mm 2" DE DIAMETRO.
- SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA HEXAGONAL PUESTOS EN OBRA: DE 5/8" x 2 1/2".
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON TAPA STANDARD DE 50 x 50 cms. DE Fo.Fo. PARA CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE 75Kg.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO DE ACERO CANAL DE 4" SENCILLO CENTRADO, PUESTO EN OBRA: DE 90cm.
- CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, INCLUYE:PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE, CONCRETO EN PISO Y LOSA, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5.
- ATRAQUE DE CONCRETO FABRICADO MANUALMENTE DE f'c=100 Kg/cm2, RN(I), TMA40mm, PARA PIEZAS ESPECIALES DE 50mm 2" DE DIAMETRO, 0.0080 m3 NOMINALES.
- TOMA DOMICILIARIA EN LINEA DE 2" DE TUBO DE POLIETILENO 2" DE 1.5 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: ABRAZADERA DE PVC DE 2" X 1/2" VALVULA DE INSERCIÓN DE COBRE DE 1/2" NIPLE GALVANIZADO DE 13 MM (1/2" DE DIAMETRO X 50 CMS DE LONGITUD Y CODO DECOMPRESION (BASTON) CON FORRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VALVULA MACHO ROSCABLE (CANDADO), NIPLE GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") C 30 CMS DE LONGITUD, CODO FIERRO GALVANIZADO DE 13 MM X 90 (1/2"X90), 2 NIPLES DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 MM DECUERDA CORRIDA, VALVULA DE ESFERA ROSCABLE INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA , P.U.O.T.

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO (AD-COPFIII/18-50/17) **AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES NIÑOS HEROES Y LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD EL ALGODONAL DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD**



MICHOACAN LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:

ESTIMACION CONTRATO ORIGINAL

NUMERO UNO: \$ 43,018.32

PERIODO: 17/JULIO/2017 AL 04/AGOSTO/2017.


NUMERO DOS FINIQUITO: \$ 27,630.81

CONTRATADO: \$ 70,649.13

AMPLIACION:

EJERCIDO: \$ 70,649.13

SALDO A CANCELAR: \$ 0.00



ARQ. RAFAEL RAMIREZ LEMUS
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.



ING. EDUARDO CAZARES RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. JUAN RODRIGO BARBOZA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL.