

OBRA: DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO NILO ENTRE CALLE COAHUILA Y MITLA COL. SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: ING.SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS

NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO NILO ENTRE CALLE COAHUILA Y MITLA COL. SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN.

UBICACIÓN: LA PIEDAD MICHOACAN

NO. DE CONTRATO: AD-COPFIII/25-60/18

MONTO: \$ 201,877.05

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 16-07-2018

FECHA DE INICIO REAL: 16-07-2018

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 14-09-2018

FECHA DE TERMINO REAL: 14-09-2018

COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

NO. DE FIANZA CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS:

EN LA CIUDAD DE LA PIEDAD MICHOACÁN SIENDO EL DIA **14/SEPTIEMBRE/2018** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA: **DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO NILO ENTRE CALLE COAHUILA Y MITLA COL. SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN.** OBJETO DEL CONTRATO No. **AD-COPFIII/25-60/18**, DE LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

1. Trazo y nivelación por medios manuales con manguera y hilo, incluye m.o. y herramienta p.u.o.t.
2. Demolición de superficie vehicular existente (17 cm de espesor) incluye carga y acarreo a banco de desperdicio. P.u.o.t.
3. Excavación en terreno tipo II por medios mecánicos con dimensiones de 60 x 75 cm promedio incluye maquinaria p.u.o.t.
4. Carga mecánica y acarreo de material producto de la excavación a banco de desperdicio primer kilómetro, p.u.o.t.
5. Acarreo de material producto de la excavación a banco de desperdicio kilómetro subsecuente (3 km), p.u.o.t.
6. Excavación en terreno tipo III por medios mecánicos con dimensiones de 40 x 75 cm promedio incluye maquinaria p.u.o.t.
7. Carga mecánica y acarreo de material producto de la excavación a banco de desperdicio primer kilómetro, p.u.o.t.
8. Acarreo de material producto de la excavación a banco de desperdicio kilómetro subsecuente (3 km), p.u.o.t.
9. Plantilla de material inerte (tepetate) apisonada por medios semimecánicos, compactada y homogeneizada con agua al 85% de su p.v.s.m. con un espesor de 10cms; Incluye: mano de obra y herramienta. p.u.o.t.
10. Suministro y colocación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 12" de diámetro, certificado con la NOM-001-CONAGUA-2011 bajo la norma de referencia NMX-E-241-CNCP-2013 incluye suministro de materiales y m.o. p.u.o.t.
11. Suministro y colocación de descargas domiciliarias con tubería de CORRUGADA tipo sanitario 6" de diámetro, incluye excavación de 50 - 80 x 100 cm de ancho promedio, registro para conexión de 40x60x90 cm en prom. De tabique rojo recocido 7x14x28 cm de 28 cm de espesor, sentado con mortero cemento arena 1:4, bota de inserción, cama de arena, relleno compactado con pizón metálica y material tipo tepetate, pulido, marco y contra marco de herrería con perfiles comerciales para colar en concreto. p.u.o.t.
12. Relleno de cepa con material tipo tepetate compactado al 90% de su p.v.s.m. Prueba protor estándar con compactador de impacto, en capas de 15 cm incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo e incorporación del agua necesaria, medido compacto. p.u.o.t.
13. Relleno de material producto de excavación compactado por medios semi mecánicos. P.u.o.t.
14. Construcción de pozos de visita circular de 120-60 cm por 1.20 mts de profundidad, hecho a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cm de 28 cm de espesor, asentado con mortero cemento arena 1:4, incl. piso firme con espesor de 10 cm f c = 150 kg/cm2, aplanado cemento pulido, brocal y tapa Marca "Poly-con" puesto en almacén sapas p.u.o.t.
15. Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado en losas de espesor de 17 cm con f'c = 250 kg/cm2, incluye texturizado con cepillo, incl. m.o., materiales, curado, vibrado y cortado de concreto. p.u.o.t.

Sergio L. Zambrano

OBRA: DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO NILO ENTRE CALLE COAHUILA Y MITLA COL. SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO AD-COPFIII/25-60/18 DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO NILO ENTRE CALLE COAHUILA Y MITLA COL. SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN. LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Ó PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:


ESTIMACIONES CONTRATO ORIGINAL

NUMERO UNO: \$ 201,877.05

PERIODO: DEL 16-07-2018 AL 14-09-2018

CONTRATADO: \$ 201,877.05
EJERCIDO: \$ 201,877.05

AMPLIACIÓN: \$ 0.00
SALDO A CANCELAR: \$ 0.00



ARQ. AURELIO MELCHOR PIMENTEL
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ARQ. OSCAR B. PAZ SALAZAR
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS
CONTRATISTA