ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS** CONTRATISTA: **ARQ. RICARDO QUEVEDO CABRERA**

NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION ZITACUARO DE LA COL. VASCO DE QUIROGA DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN.

UBICACIÓN: **LA PIEDAD MICHOACAN**

NO. DE CONTRATO: **AD-COPFIII/11-43/17** **MONTO: $ 131,801.76**

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: **29-05-2017** FECHA DE INICIO REAL: **29-05-2017**

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: **12-06-2017** FECHA DE TERMINO REAL: **12-06-2017**

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.**

No. DE FIANZA CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: **2262-03962-0**

EN LA CIUDAD DE LA PIEDAD MICHOACÁN SIENDO EL DIA 12**/JUNIO/2017** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA: **DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION ZITACUARO DE LA COL. VASCO DE QUIROGA DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN** OBJETO DEL CONTRATO No. **AD-COPFIII/11-43/17,** DE LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

- Trazo y nivelación por medios manuales con manguera y hilo, incluye m.o. y herramienta p.u.o.t.
- Excavación en terreno tipo III por medios mecánicos con dimensiones de 100 x 75 cm promedio incluye maquinaria p.u.o.t.
- Carga mécanica y acarreo de material producto de la excavación a banco de desperdicio primer kilómetro, p.u.o.t.
- Acarreo de material producto de la excavación a banco de desperdicio kilómetro subsecuente (3 km), p.u.o.t.
- Excavación en terreno tipo II por medios mecánicos con dimensiones de 100 x 75 cm promedio incluye maquinaria p.u.o.t.
- Carga mécanica y acarreo de material producto de la excavación a banco de desperdicio primer kilómetro, p.u.o.t.
- Acarreo de material producto de la excavación a banco de desperdicio kilómetro subsecuente (3 km), p.u.o.t.
- Plantilla de material inerte (tepetate) apisonada por medios semimecanicos, compactada y homogeneizada con agua al 85% de su p.v.s.m. con un espesor de 10cms; Incluye: mano de obra y herramienta. p.u.o.t.
- Suministro y colocación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 12" de diámetro, certificado con la NOM-001-CONAGUA-2011 bajo la norma de referncia NMX-E-241-CNCP-2013 incluye suministro de materiales y m.o. p.u.o.t.
- Suministro y colocación de descargas domiciliarias con tubería de CORRUGADA tipo sanitario 6" de diámetro, incluye exacavción de 50 - 80 x 100 cm de ancho promedio, registro para conexión de 40x60x90 cm en prom. De tabique rojo recocido 7x14x28 cm de 28 cm de espesor, sentado con mortero cemento arena 1:4, bota de inserción, cama de arena, relleno compactado con pizón metálica y material tipo tepetate, pulido, marco y contra marco de herreria con perfiles comerciales para colar en concreto. p.u.o.t.
- Relleno de cepa con material tipo tepetate compactado al 90% de su p.v.s.m. Prueba protor estándar con compactador de impacto, en capas de 15 cm incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos e incorporación del agua necesaria, medido compacto. p.u.o.t.
- Construcción de pozos de visita circular de 120-60 cm por 1.20 mts de profundidad, hecho a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cm de 28 cm de espesor, asentado con mortero cemento arena 1:4, incl. piso firme con espesor de 10 cm f c = 150 kg/cm2, aplanado cemento pulido, brocal y tapa Marca "Poly-con" puesto en almacén sapas p.u.o.t.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO **AD-COPFIII/11-43/17, DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION ZITACUARO DE LA COL. VASCO DE QUIROGA DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN.** LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Ó PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:

ESTIMACIONES CONTRATO ORIGINAL

NUMERO UNO: $ **129,071.56** PERIODO: DEL 29-05-2017 AL 08-06-2017

NUMERO DOS: $ **2,730.20** PERIODO: DEL 09-06-2017 AL 12-06-2017

CONTRATADO: **$ 131,801.76** AMPLIACIÓN: **$ 0.00**
EJERCIDO: **$ 131,801.76** SALDO A CANCELAR: **$ 0.00**

ARQ. RAFAEL RAMIREZ LEMUS
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. OSCAR B. PAZ SALAZAR
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. RICARDO QUEVEDO CABRERA
CONTRATISTA